

INFORMACJA
DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Nazwa i adres obiektu: Montaż wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej w budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury w Gołkowicach przy ul. 1 Maja 101

Inwestor: Urząd Gminy Godów
44-340 Godów, ul. 1 Maja 53

Wykonał: mgr inż. Witold Opaliński
44-200 Rybnik, ul. Damrota 7/2

CZĘŚĆ OPISOWA

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

1. Zakres robót i kolejność realizacji.

Zakres robót dla całego zamierzenia obejmuje wykonanie wewnętrznej instalacji p.poż. w budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury w Gołkowicach przy ul. 1 Maja 101. Kolejność realizacji:

- demontaż istniejącego hydrantu wewnętrznego wraz z przewodem zasilającym,
- wykonanie przekuć przez ściany i stropy w miejscach prowadzenia przewodów,
- montaż nowych przewodów poziomych i pionowych instalacji p.poż.,
- montaż nowych hydrantów naściennych z zaworami DN25,
- wymiana przewodów instalacji zimnej wody w pomieszczeniu składu opału na przewody wykonane z rur stalowych ocynkowanych, gwintowanych,
- wykonanie przyłącza instalacji p.poż. w pomieszczeniu kotłowni,
- wykonanie próby szczelności instalacji p.poż.,
- kilkakrotnie płukanie instalacji wodą wodociągową z prędkością nie mniejszą niż 2 m/s.
- wykonanie próby ciśnienia i wydajności każdego hydrantu p.poż.
-

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Budynek Wiejskiego Ośrodka Kultury w Gołkowicach, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Elementów zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi brak.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót.

Podczas wykonywania robót mogą wystąpić następujące zagrożenia:

a) podczas spawania:

- oparzenie,
- promieniowanie optyczne,
- związki chemiczne,

b) w czasie używania elektronarzędzi może wystąpić porażenie prądem przy braku zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników.

Przed przystąpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych pracownicy powinni zostać przeszkoleni w zakresie bezpiecznego sposobu prowadzenia tych prac. Po zapoznaniu się z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robót pracownicy winni potwierdzić pisemnie, iż zostali do nich odpowiednio przygotowani.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom.

Wszystkie prace winne być wykonane na podstawie:

- Projekt Budowlano-Wykonawczego wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej w budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury w Gołkowicach przy ul. 1 Maja 101.
- Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonanego przez kierownika robót wg. Rozp. MI z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. Dz dn. 10.07.2003),

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) (Zmiana: Dz. z 2002 r. nr 91, poz. 811),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. Nr 47. poz. 401).

Do pracy przy robotach budowlanych i instalacyjnych mogą być dopuszczone tylko osoby przeszkolone z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadające zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia przy wykonywaniu robót na określonym stanowisku pracy.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawuje kierownik budowy i mistrz budowlany stosownie do zakresu obowiązków.

Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązane są stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.

Strefy prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych będą wydzielone i odgrodzone od czynnej części budynku i oznaczone stosownymi tablicami.

W związku z pracami budowlanymi należy wyznaczyć strefy gromadzenia oraz trasy przemieszczenia gruzu.

Dla zabezpieczenia stanowisk pracy należy stosować środki ochrony zbiorowej.

Plac budowy należy zabezpieczyć w podręczny sprzęt gaśniczy.

Ewentualna ewakuacja prowadzona będzie z przyjętymi ogólnie zasadami przy współudziale pracowników prace budowlane.